संख्या: 141 /2023/ 3027 /चार-2022-59 (बजट)/2018

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2023

विषय: जनपद संत कबीर नगर में निर्माणाधीन संत कबीर अकादमी परियोजना में सम्मिलित उच्च विशिष्टियों तथा सम्पूर्ण परियोजना की पुनरीक्षित स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या-2937/सं0नि0-6(30)/11-12-।।, दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्माणाधीन संत कबीर अकादमी के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा वर्क डन एवं वर्क टू-बी डन के आधार पर उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन में प्रस्तावित लागत रू0 3149.83 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित पुनरीक्षित लागत रू0 3033.47 लाख (रू0 तीस करोड़ तैंतिस लाख सैंतालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नवत् श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) संत कबीर अकादमी परियोजना के पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों के सापेक्ष सम्मिलित निम्नलिखित उच्च विशिष्टियों के कार्य / कार्य मदों पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

क्रम संख्या	मूल प्रायोजना में प्रस्तावित एवं मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित			पुनरीक्षित प्रायोजना में प्रस्तावित अतिरिक्त उच्च विशिष्टियॉ एवं मा0 मंत्रिमण्डल का अनुमोदन		
	कार्यमद	मात्रा	धनराशि (रू0लाख में)	कार्यमद	मात्रा	धनराशि (रू0लाख में)
1	मेटल फाल्स सीलिंग	3082.00 व0मी0	47.07	शाहजहॉनी आर्च (रिसर्च सेन्टर कम आडीटोरियम ब्लाक,हास्टल श्रेणी-4 का आवास 1 नग तथा श्रेणी-1 के आवास-4 नग)	01 नग	15.93
2	वाल पैनलिंग	696.31 व0मी0	38.30	ओरनामेन्टल विंडो वर्क (रिसर्च सेन्टर कम आडीटोरियम ब्लाक, हास्टल,श्रेणी-4 का आवास-1 नग तथा श्रेणी-1 के आवास-4 नग)	93 नग	26.97
3	वुड ब्लाक फ्लोरिंग	159.47 व0मी0	10.01	स्टोन जाली (हैरीटेज लुक हेतु) (रिसर्च सेन्टर कम	636.66 व0मी0	109.51

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

				आडीटोरियम ब्लाक, हास्टल,श्रेणी-4 का आवास-1 नग तथा श्रेणी-1 के आवास-4 नग)		
4	सिन्थेटिक कारपेट	536.84 व0मी0	14.49	- -	- -	- -
5	एनोटोन सबटेक्स टेक्सचर स्केयर टाइल्स	1220.99 व0मी0	33.58	- -	- -	- -
6	म्यूरलस	30 नग	38.51	- -	- -	- -
		योग	**181.96**		**योग**	**152.41**

लागत संशोधन के पश्चात मूल प्रायोजना के सापेक्ष पुनरीक्षित प्रायोजना में लागत वृद्धि का विवरण निम्नवत है:-

धनराशि (रू0 लाख में)

क्रम संख्या	कार्यमद	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित प्रस्तावित लागत	व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित	लागत वृद्धि
1	विस्तृत आगणन पर गठित किये जाने के कारण लागत में कमी।	1362.47	1342.35	1327.68	-34.79
2- नवीन कार्य					
a	आडीटोरियम, हास्टल ब्लाक, श्रेणी-4 अवास एवं श्रेणी-1 के आवासो की प्लिन्थ उच्चतम बाढ स्तर (एच0एफ0एल0) के अनुसार परिसर के निकट स्थित समाधि-स्थल के बराबर रखे जाने के निर्देश के फलस्वरूप अतिरिक्त नीव की गहराई ग्राउण्ड लेबिल से 3.78 मीटर प्रस्तावित किये जाने के कारण।	0.00	45.61	45.61	45.61
b	फर्श बैठने की संभावना के दृष्टिगत प्लिन्थ लेवल पर फ्लोटिंग स्लैब का प्रावधान किये जाने के कारण।	0.00	55.47	55.47	55.47
c	शाहजहॉनी आर्च (रिसर्च सेन्टर कम आडीटोरियम ब्लाक,हास्टल श्रेणी-4 का आवास 1 नग तथा श्रेणी-1 के आवास-4 नग)	0.00	15.93	15.93	15.93
d	ओरनामेन्टल विंडो वर्क (रिसर्च सेन्टर कम आडीटोरियम ब्लाक, हास्टल,श्रेणी-4 का आवास-1 नग तथा श्रेणी-1 के आवास-4 नग)	0.00	26.97	26.97	26.97
e	स्टोन जाली (हैरीटेज लुक हेतु) (रिसर्च सेन्टर कम आडीटोरियम ब्लाक, हास्टल,श्रेणी-4 का आवास-1 नग तथा श्रेणी-1 के आवास-4 नग)	0.00	109.51	109.51	109.51
f	डोम स्ट्रक्चर (आडीटोरियम ब्लाक व हास्टल ब्लाक) 02 नग	0.00	23.50	22.53	22.53
g	पम्प रूम, क्लोरीनेटर तथा पैनल रूम	0.00	10.54	10.54	10.54
h	मिट्टी भराई -46465.79 घ0मी0	0.00	178.68	165.88	165.88
i	म्यूरल गैलरी- 138.100 व0मी0	0.00	35.72	35.72	35.72
j	चहारदीवारी (आउटर बन्धा रोड साइड) वैपकास लि0 फ्लिन्थ से ऊपर -223.00 र0मी0	0.00	36.16	36.16	36.16
k	कबीर दास जी का स्टैच्यू	0.00	3.35	अनुमन्य नहीं	0.00
l	वाल फाउन्टैन-01 नग	0.00	3.50	3.50	3.50
m	फाउन्टैन-02 नग	0.00	13.00	13.00	13.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	योग-नवीन कार्य	**0.00**	**557.94**	**540.82**	**540.82**
3- स्थल विकास कार्य (स्थल की आवश्यकतानुसार आगणन गठित किये जाने के कारण)					
a	आन्तरिक रोड व पाथवे (सी0सी0 रोड-3318.60 व0मी0 इण्टरलाकिंग टाइल्स-488.00 व0मी0 व पाथवे इन पार्किंग एरिया-515.70व0मी0	29.48	100.07	100.07	70.59
b	अन्य स्थल विकास कार्य-ओएच0टी0 स्टाम वाटर ड्रेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि)	223.56	210.36	210.36	-13.20
c	चहारदीवारी (फ्लिन्थ लेवल तक) 142.62र0मी0	50.48	18.93	18.93	-31.55
	योग	**303.52**	**329.36**	**329.36**	**25.84**
4	विद्युत सम्बन्धी अतिरिक्त कार्य (स्थल की आवश्यकतानुसार आगणन गठित किये जाने के कारण)	228.60	286.45	**280.04**	51.44
	योग	**1894.59**	**2516.10**	**2477.89**	**583.30**
5	आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत	37.89	26.22	4.39	-33.50
	योग	**1932.48**	2542.32	2482.28	549.80
6	5 प्रतिशत की कमी	-96.62	-127.12	-124.11	-27.49
	योग	**1835.86**	2415.20	2358.17	522.31
7	सेन्टेज चार्जेज-12**.5** प्रतिशत	229.48	301.90	294.77	65.29
	योग	**2065.34**	2717.10	2652.94	587.60
8	लेबर सेस-1 प्रतिशत	18.36	24.15	23.58	5.22
9	जी0एस0टी0-12 प्रतिशत (सोलर सिस्टम तथा डी0जी0 सेट सहित)	220.30	326.05	285.01	64.71
10	फर्नीचर	40.00	40.00	40.00	0.00
11	वाह्य विद्युत कनेक्शन	15.00	15.00	15.00	0.00
12	सोलर सिस्टम -5 कि0वाट	0.00	5.00	5.00	5.00
13	डीजल जनरेटर सेट 125 के0वी0ए0-01 नग	12.50	22.50	11.94	-0.56
	प्रायोजना की कुल लागत	**2359.00**	**3149.83**	**3033.47**	**674.47**

2. कृपया संत कबीर अकादमी के निर्माण हेतु उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णयों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

<u>संख्या- 141 /2023/ 3027 (1) /चार-2022 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी, संतकबीरनगर, उ0प्र0।
3. निदेशक, संत कबीर अकादमी, उ0प्र0।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरि काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त(ई-7)अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।